



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 361-11/24-01/9
URBROJ: 2186-17-02-26-3
Maruševac, 16. travanj 2026.

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) općinski načelnik Općine Maruševac utvrđuje i podnosi Općinskom vijeću Općine Maruševac sljedeće

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja
komunalne infrastrukture za 2025. godinu

I. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. JAVNE POVRŠINE

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Plan za 2025.g.	Izvršenje u 2025.g.	Postotak izvršenja (%)	Obrazloženje značajnijeg odstupanja od plana
	JAVNE POVRŠINE	49.600,00	41.947,66	84,57%	
	1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA	47.100,00	39.513,42	83,89%	
toč. 2.	1. Uređenje dječjih igrališta na području Općine Maruševac	47.100,00	39.513,42	83,89%	
	1.1. Oprema (Mjesni odbori I, II, III, IV, V)	27.100,00	26.907,04	99,29%	
	1.2. Opremanje i uređenje dječjeg igrališta u Selniku	20.000,00	12.606,38	63,03%	Nije nabavljena sva potrebna oprema zbog radova u tijeku
	2. GRADNJA I UREĐENJE JAVNIH OBJEKATA I UREĐAJA	2.500,00	2.434,24	97,37%	
toč. 2.	2. Oglasne ploče	2.500,00	2.434,24	97,37%	
	2.1. Nabava i postava oglasnih ploča	2.500,00	2.434,24	97,37%	

Izvori financiranja:

1. Točka 1.1.- 26.907,04 eura iz Općih poreznih prihoda Proračuna
2. Točka 2.1. - 4.909,33 eura iz komunalnog doprinosa i 7.697,05 eura iz općih poreznih prihoda Proračuna

2. PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Plan za 2025.g.	Izvršenje u 2025.g.	Postotak izvršenja (%)
	PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE	453.000,00	450.416,08	99,43%
	1. MODERNIZACIJA IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA	453.000,00	450.416,08	99,43%
toč. 4.	1.1. Uređenje lokalnih i županijskih cesta	77.000,00	76.443,56	99,28%
	1.1.1. Kapitalna pomoć ŽUC-u	77.000,00	76.443,56	99,28%
	1.2. Modernizacija nerazvrstanih cesta	134.500,00	134.145,88	99,74%
toč. 4.	1.2.1. Izvođenje radova modernizacije NC 1-066 u Cerju Nebojse II faza	38.500,00	38.214,63	99,26%
	1.2.2. Izvođenje radova modernizacije NC 2-094 Novaki-Druškovec	63.000,00	62.957,50	99,93%
	1.2.3. Izvođenje radova modernizacije NC 1-019 u naselju Čalinec	33.000,00	32.973,75	99,92%
toč. 1.	1.3. Izgradnja prometnica	170.000,00	169.559,46	99,74%
	1.3.1. Izgradnja prometnica u stambenoj zoni Donje Ladanje – etapa 1	170.000,00	169.559,46	99,74%
Toč. 2.	1.4. Izgradnja nogostupa i biciklističke trake	60.500,00	60.107,37	99,35%
	1.4.1. Izgradnja nogostupa i biciklističke trake uz ŽC 2029 u Donjem Ladanju	60.500,00	60.107,37	99,35%
toč. 6.	1.5. Evidentiranje nerazvrstanih cesta	11.000,00	10.159,81	92,36%
	1.5.1. Geodetski elaborat	11.000,00	10.159,81	92,36%

Izvori financiranja:

1. Točka 1.1. – 76.443,56 eura iz Općih poreznih prihoda Proračuna
2. Točka 1.2. – 23.200,00 eura iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, 99.701,91 eura iz Općih poreznih prihoda Proračuna, 10.566,28 eura iz sredstava šumskog doprinosa i 677,69 eura iz sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
3. Točka 1.3. – 45.000,00 iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i 124.559,46 eura iz Općih poreznih prihoda Proračuna
4. Točka 1.4. – 60.107,37 iz Općih poreznih prihoda Proračuna
5. Točka 1.5. – 10.159,81 eura iz općih poreznih prihoda Proračuna

3. JAVNA RASVJETA

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Plan za 2025.g.	Izvršenje u 2025.g.	Postotak izvršenja (%)	Obrazloženje značajnijeg odstupanja od plana
JAVNA RASVJETA		35.000,00	27.852,50	79,58%	
toč. 2.	1. Modernizacija javne rasvjete na području Općine Maruševac	35.000,00	27.852,50	79,58%	
	1.1. Izvođenja radova izgradnje i modernizacije javne rasvjete na području Općine Maruševac	35.000,00	27.852,50	79,58%	Zbog neizvršene rekonstrukcije od strane Elektre nije se mogla modernizirati sva NN mreža
Izvori financiranja:					
1. Točka 1.1. - 27.852,50 eura iz općih poreznih prihoda Proračuna					

4. GROBLJA

čl. 68. st. 2.	Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova	Plan za 2025.g.	Izvršenje u 2025.g.	Postotak izvršenj a (%)
GROBLJA – GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA		201.500,00	190.210,92	94,40%
toč. 3.	1. Uređenje groblja u Maruševcu i Druškovcu	16.500,00	16.030,88	97,16%
	1.1. Uređenje postojećih groblja u Maruševcu i Druškovcu	16.500,00	16.030,88	97,16%
	2. Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste uz groblje i izgradnja parkirališta uz groblje	185.000,00	174.180,04	94,15%
	2.1. Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste(NC 1-012) uz groblje i izgradnja parkirališta uz groblje	185.000,00	174.180,04	94,15%
Izvori financiranja:				
<i>Točka 1.1. – 16.030,88 eura iz općih poreznih prihoda Proračuna</i>				
<i>Točka 2.1. – 174.180,04 eura iz općih poreznih prihoda Proračuna</i>				

Ovim Programom odrađene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) te iznose:

namjena iz čl. 68. st. 2.	Opis namjene	Plan za 2025.g.	Izvršenje u 2025.g.	Postotak izvršenja (%)
toč. 1.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova	170.000,00	169.559,46	99,74%
toč. 2.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog	145.100,00	129.907,53	87,85%
toč. 3.	građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja	201.500,00	190.210,92	94,40%
toč. 4.	postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije	211.500,00	210.589,44	62,13%
toč. 5.	građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati	0,00	0,00	0,00%
toč. 6.	ostale aktivnosti	11.000,00	10.159,81	92,36%
SVEUKUPNO PROGRAM:		739.100,00	710.427,16	96,12%

OPĆINSKI NAČELNIK
Mario Klapša, v.r.