



**REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MARUŠEVEC
OPĆINSKI NAČELNIK**

KLASA: 340-08/19-01/04
URBROJ: 2186-017/20-03
Maruševec, 21. veljače 2020.

**VODOGRADNJA d.d.
Međimurska 26 b
42000 Varaždin
n/r direktora Tomislava Kezelja**

PREDMET: Upozorenje pred tužbu
- dostavlja se

Poštovani direktore Kezelj,

Koristim ovu priliku izraziti svoju veliku zabrinutost zbog načina provedbe i dinamike izvođenja radova u Aglomeraciji Varaždin na području Općine Maruševec te ovim putem najavljujem i pokretanje pravnih radnji kako bi zaštitila interese svih svojih građana i Općine Maruševec.

Temeljem Ugovora o radovima na izgradnji Aglomeracije na području naše Općine preuzeli ste obvezu izgradnje ovog iznimno važnog projekta za život mještana u svim naseljima Općine Maruševec, te time jamčili tehničku i kadrovsku spremnost na ovakav zahtjevan projekt. Na žalost iz dinamike radova koja se izvodi stječe se sasvim drugačiji dojam.

Na temelju dogovora iz studenog 2019. godine o operativnoj izvedbi projekta Aglomeracije Varaždin na području Općine Maruševec te imajući na umu vremenske prilike koje su išle na ruku izvođaču radova, nakon učestalih provjera stanja na terenu utvrdili smo kako nije ispoštovan obim dogovorenih radova. Naše su ceste ostale u značajnoj mjeri neprikladne za normalno odvijanje prometa tijekom ovih zimskih mjeseci, te ovako razrovane predstavljaju značajnu ugrozu za sigurnost prometa na našim cestama, ali i povećavaju rizike kvarova na vitalnim dijelovima vozila svih naših mještana. Ovime se znatno smanjuje kvaliteta života svih naših građana, posebice naših mještana koji žive u neposrednoj blizini prometnica koje su ostale razrovane preko zime.

O ovom našem nezadovoljstvu i upozorenju na nepoštivanje dogovora obavijestit ćemo i tvrtku Varkom d.d. koja je i odabrala Vodogradnju d.d. kao glavnog izvođača, uz jasno isticanje problema nastalih prilikom provedbe projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin. Općina Maruševec ponovno ističe činjenicu kako je realizacija projekta dovedena u pitanje budući da se ne poštuju rokovi za izvođenje ugovorenih radova, odnosno neizvjesno je da li će i kada isti uopće biti izvedeni.

Imajući na umu sve ove probleme očekujemo žurnu akciju na terenu i pridržavanje preuzetih ugovornih obveza i terminskog plana kojeg smo utvrdili prilikom razgovora u studenom 2019. godine.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK

Damir Šprem



ZAMJENIK NAČELNIKA

Mario Klapša